



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
Rua Nominando Firmo 56, Centro CEP: 58.530-000
CNPJ: 09.073271/0001-41

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE INTERMEDIÁRIA	TABELA DE REF.: SINAPI 08/2019	
LOCAL: AVENIDA SÃO JOSÉ S/N, BAIRRO ALTO SANTO ANTÔNIO.	BDI =	24,52%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB	DATA: 25/11/2019	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	Serviços Preliminares	3.878,76	3,03%	3.878,76	100,00%										
2	Fundação e Superestrutura	10.730,75	8,38%	10.730,75	100,00%										
3	Paredes e Revestimentos	10.519,77	8,21%	3.155,93	30,00%	7.363,84	70,00%								
4	Pintura	4.117,11	3,21%									2.881,98	70,00%	1.235,13	30,00%
5	Pavimentação	29.613,55	23,11%			5.922,71	20,00%	14.806,77	50,00%	8.884,06	30,00%				
6	Instalações Hidrosanitárias	4.319,23	3,37%					1.727,69	40,00%	2.591,54	60,00%				
7	Louças e Metais	2.702,81	2,11%											2.702,81	100,00%
8	Instalações elétricas	3.118,93	2,43%					1.247,57	40,00%	1.559,47	50,00%			311,89	10,00%
9	Esquadrias	2.501,47	1,95%					750,44	30,00%	1.751,03	70,00%				
10	Espaço com Equipamentos	20.196,79	15,76%							4.039,36	20,00%	12.118,08	60,00%	4.039,36	20,00%
11	Espaço multiuso área externa	2.312,89	1,81%							462,58	20,00%	1.387,73	60,00%	462,58	20,00%
12	Coberta	7.911,26	6,17%			5.537,88	70,00%	2.373,38	30,00%						
13	Jardim	187,87	0,15%											187,87	100,00%
14	Iluminação externa	23.115,26	18,04%									18.492,21	80,00%	4.623,05	20,00%
15	Limpeza final da obra	2.898,16	2,26%											2.898,16	100,00%
TOTAIS SIMPLES		128.124,62	100,00%	17.765,44	13,87%	18.824,43	14,69%	20.905,86	16,32%	19.288,03	15,05%	34.880,00	27,22%	16.460,86	12,85%
TOTAIS ACUMULADOS		128.124,62	-			36.589,88	28,56%	57.495,73	44,87%	76.783,77	59,93%	111.663,76	87,15%	128.124,62	100,00%