

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
CONVÊNIO FUNASA/MUNICÍPIO (CV 0950/2017)
AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
PROJETO: CISTERNA DOMICILIAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA:	30/04/17	BDI (%):	26,22	E.SOC (%):	86,95															
ITEM	ETAPAS	QUANT	TOT UNIT C/ B.D.I (R\$)	TOT GERAL C/ B.D.I (R\$)	DESC	PERÍODO DE EXECUÇÃO (dias corridos)														TOTAL (R\$)
						30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360			
01	PLACA DE OBRA PADRÃO FUNASA (4,00 x 2,00)m	01	2.940,2500	2.940,25	Físico	01													01	
					R\$	2.940,25												2.940,25		
					%	100,00												100,00		
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	01	16.998,9100	16.998,91	Físico	0,167	0,167	0,167	0,167	0,166	0,166							01		
					R\$	2.838,82	2.838,82	2.838,82	2.838,82	2.821,82	2.821,81							16.998,91		
					%	16,7000	16,7000	16,7000	16,7000	16,6000	16,5999							100,00		
04	CISTERNA DOMICILIAR PARA 16.000 LITROS	49	9.544,7200	467.691,28	Físico	08	08	08	09	08	08							49		
					R\$	76.357,76	76.357,76	76.357,76	85.902,48	76.357,76	76.357,76							467.691,28		
					%	16,3265	16,3265	16,3265	18,3673	16,3265	16,3265							100,00		
05	PRIMEIRO ABASTECIMENTO DA CISTERNA (8.000 LITROS)	49	252,4400	12.369,56	Físico	08	08	08	09	08	08							49		
					R\$	2.019,52	2.019,52	2.019,52	2.271,96	2.019,52	2.019,52							12.369,56		
					%	16,3265	16,3265	16,3265	18,3673	16,3265	16,3265							100,00		
TOTAL PROJETADO		49		500.000,00																
TOTAL MENSAL DE CASAS (Físico)						08	08	08	09	08	08								49	
TOTAL (R\$)						84.156,35	81.216,10	81.216,10	91.013,26	81.199,10	81.199,09								500.000,00	
TOTAL MENSAL (%)						16,8313	16,2432	16,2432	18,2027	16,2398	16,2398								100,00	
TOTAL ACUMULADO (Físico)						08	16	24	33	41	49									
TOTAL ACUMULADO (R\$)						84.156,35	165.372,45	246.588,55	337.601,81	418.800,91	500.000,00									
TOTAL ACUMULADO (%)						16,8313	33,0745	49,3177	67,5204	83,7602	100,0000									

Carimbo/Assinatura do Técnico Responsável